

Số: 140/BC-BQLDA

Tam Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

V/v Tham mưu UBND huyện trả lời hộ Phạm Anh Kiệt về việc thi công
công trình: Cải tạo, sửa chữa đường, vỉa hè và hệ thống đèn trang trí
trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Tam Bình, Ban QLDA tham
mưu UBND huyện trả lời hộ ông Phạm Anh Kiệt như sau:

Ý kiến hộ Phạm Anh Kiệt:

Lắp đặt hệ thống đèn led trang trí vỉa hè chông chéo lên cây xanh trồng vỉa
hè. Mong cơ quan chức năng xem xét bố trí hợp lý hơn. Vỉa hè đoạn thì trồng tron
không lắp đặt gì. Đoạn thì đã có cây xanh trồng vỉa hè còn nhồi nhét thêm trụ điện
led trang trí. Trụ điện lắp đặt trùng lặp với cây xanh nếu có xảy ra rò rỉ điện thì sẽ
rất nguy hiểm cho người dân khu vực đó. Mong nhận được sự quan tâm của Quý cơ
quan chức năng. Trân trọng.

Qua khảo sát lại các vị trí lắp đặt trụ đèn led trang trí, Ban QLDA báo
cáo như sau:

Công trình đèn trang trí năm 2024 được UBND huyện quyết định đầu tư với
mục tiêu mang lại niềm vui tươi, phấn khởi cho người dân, tăng thêm vẻ mỹ quan
đô thị. Trong đó có đầu tư hệ thống đèn Led đoạn khu vực thị trấn Tam Bình, cụ thể
nằm trên tuyến đường Võ Tuấn Đức (từ Ngã 3 Mỹ Thạnh Trung đến cầu 3/2). Các
hệ thống cột đèn được lắp dựng trên vỉa hè 02 bên tuyến đường Võ Tuấn Đức,
khoảng cách giữa các trụ đèn là 45,0m (theo HSTK). Tuy nhiên do mặt bằng tuyến
02 bên là nhà dân, vì vậy khi tiến hành triển khai thi công một số hộ dân không thống
nhất dựng trụ theo HSTK, do có 01 số vị trí dựng trụ trước cửa nhà. Ban QLDA có
phối hợp với UBND thị trấn và địa phương để tiến hành vận động hộ dân trong đó
có hộ ông Phạm Anh Kiệt.

Theo HSTK thì trụ dựng trước nhà của ông Kiệt (nằm bên phải tuyến từ hướng
Mỹ Thạnh Trung đi cầu 3/2), nhưng ông Kiệt không đồng ý, nên các bên tiến hành
khảo sát và điều chỉnh vị trí dựng trụ lùi về hướng Mỹ Thạnh Trung khoảng 5m và
trồng chen vào vị trí cây xanh tán đủ hiện trạng, vị trí dựng trụ này nằm ngay ranh
giữa nhà ông Kiệt và nhà lân cận (vì không còn vị trí nào khác phù hợp hơn).

Đối với ý kiến của ông Kiệt đã nêu thì chỉ là một số vị trí không thể lắp đặt trụ theo thiết kế được do vướng trước cửa nhà dân, còn lại các vị trí khác đều lắp đặt theo HSTK, đảm bảo về mỹ quan. Các dây điện lắp đặt đều có vỏ bọc cách điện và lắp đặt các CB chống điện giật, tiếp địa nối đất đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Công trình trong quá trình thi công cũng như trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đều được Trung tâm Giám định chất lượng – Sở Xây dựng Vĩnh Long kiểm tra, nghiệm thu.

Via hè là đất công được nhà nước quản lý, do đó việc thi công các công trình công cộng nhằm phục vụ lợi ích chung, nếu các hộ dân đều thống nhất lắp đặt trụ theo HSTK thì sẽ không có việc điều chỉnh vị trí dựng trụ và nhồi nhét như ông đã nêu. Tuy nhiên, Ban QLDA cũng đã phối hợp với các ngành liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhưng cũng không vì một số ít hộ dân mà làm thay đổi quá nhiều so với HSTK đã được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo của Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Bình. Kính trình UBND huyện xem xét, có hướng chỉ đạo để công trình được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng đáp ứng mục tiêu đầu tư.

*** Nơi nhận:**

- Như tiêu đề;
- UBND thị trấn (p/h);
- Bộ phận QLDA;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vô Văn Tân